

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站 110kV 送出输电工程



项目地：禹州市茌庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、G2、G4+1、G5、G1 组立； 2、G4+1、G5、G6、G7+1 接地回填； 3、G16 清坑，垫层浇筑； 4、G4 绑筋支模浇筑混凝土。
	二、35kV 集电线路工程： 1、A1、C1 掏挖； 2、C10、D4 分坑、开挖；C11 开挖； 3、A1、E3、E4、C2、C3、F9 基础浇筑； 4、A3、C2、E2、F5、C7 基础回填； 5、C10、C11 修路； 6、E2、C2、B3、A2、B2、B4、E5、F4 挖方； 7、F1、F2、F4、E5、E6 塔材到货； 8、资料报审。
	三、升压站： 1、站区设备基础消缺； 2、运维楼屋面找平层施工； 3、运维楼屋面保温层施工； 4、主控楼屋面珍珠岩施工； 5、主控楼屋面找平层施工； 6、展示区北侧边沟、护坡施工； 7、站区东侧围墙基础施工； 8、设备硬化区域找坡； 9、构架保护帽施工； 10、运维楼、主控楼防火门、钢木门安装； 11、主变下预装式开关柜基础北侧电缆沟开挖； 12、两楼女儿墙压顶施工； 13、避雷针组合； 10、SVG 设备已到货部分安装完成，附件安装； 11、主变用油送检、滤油； 12、主变附件、散热器到货安装完成 100%； 13、GIS 设备安装完成 100%； 14、四方第三批设备到场，四方盘柜安装； 15、接地变就位； 16、四方设备跟催； 17、工程资料报审。

施工质量	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在合格范围内。
------	--------------------------------



问题	
材料进场情况	220kV、35kV 塔材进场，升压站电气设备进场
材料进场检验	35kV 线路塔材、升压站电气设备进场未
隐蔽验收情况	升压站：接地符合设计要求 220 线路：G4 钢筋规格、级别、绑扎符 要求，接地符合设计要求 35 线路：A1、E3、E4、C2、C3、F9 钢筋 级别、绑扎符合设计要求
发文情况	升压站：联系单无、通知单 1 份 220 线路：联系单无、通知单 2 份 35 线路：联系单无、通知单 1 份
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内
下周重点工作	1、 按 时 进 行 现 场 巡 查 ， 严 格 对 范 要 求 进 行 检 验 验 收 做 好 现 场 材 料 进 场 管 控 升压站： 土建工作：（如遇天气影响，室外工作 后） 11、展示区东北角尾工方完成； 2、主控楼、运维楼屋面完成 90%； 3、护坡完成 80%； 4、两楼水电完成； 5、两楼室内消缺完成； 6、室外场地完成 80%； 7、返工电缆沟完成； 8、基础消缺完成 90%； 电气工作：

- 1、现场所有设备试验及表计 CT、PT 等
- 2、电缆敷设 50%;
- 3、电缆接线完成 30%;
- 4、现场所有厂家设备消缺完毕;
- 5、避雷针吊装完成;
- 6、调试人员进场。

220kV 线路送出工程: 220kV 线路送出工 道协调; G10、G3 基坑开挖; G16、G10、G3 绑筋支模; G16、G10、G3 制; 组塔完成 5 基; 跨越架 搭设; 资料报审。

35kV 集电线路工程: C10、C11 修路; 通 掘; D3、D2 修路; C1 掏挖; D4、D3、D2 基坑开挖; C4、C5、C8、C10、 绑筋支模; C4、C5、C8、C10、 C11 基础浇制; A3、B3 组立; C2、E2、D 资料报审。

3、以上施工计划因通道、天气等不可抗力 可能会延迟。

4、保证安全施工、做好安全检查记录

天气

22	23	24	25	26
晴	晴	晴	晴	晴

28
晴

编制人: 王制煊



时间: 2017 年 06 月 28 日