

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输电工程



时间 2017/08/16

项目地：禹州市茱庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、高速跨越手续办理； 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程： 1、土地丈量； 2、C1 浇筑； 3、F7、F8 基础绑筋支模浇筑； 4、基础回填； 5、C6、E6、D5、F4 铁塔组立。 三、升压站： 1、1、展示区场平完成； 2、供水罐安装； 3、泵坑施工完成； 4、站区东侧围墙外截水沟砌筑完成； 5、北侧围墙砌筑完成 80%； 6、已粉刷围墙压顶完成； 7、西侧围墙及防火墙真石漆喷涂完成部分； 8、路面施工完成； 9、生产区与生活区隔离围栏施工； 10、防盗网订货、采购； 11、电气消缺； 12、防鼠板封堵； 13、门禁安装完成。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场	无



检验	
隐蔽验收情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：F7、F8 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，接地符合设计规范要求
发文情况	升压站：联系单 1 份、通知单 1 份 220 线路：联系单无、通知单无 35 线路：联系单无、通知单无
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 1、 隔离围栏安装； 2、 站区土建消缺； 3、 展示区广场铺设； 4、 展示区路面浇筑； 5、 围墙砌筑完成； 6、 北侧围墙外硬化完成； 7、 外围土建消缺； 8、 站区大门安装； 9、 运维楼达到移交条件； 电气工作： 1、 电气尾工消缺。 2、 门禁安装完成。 220kV 线路送出工程：高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。 35kV 集电线路工程：土地丈量； D6、D10 基础绑筋支模浇筑；基础回填； C1、D1、D2、D3、D4、D6、D10、E7 铁塔组立；资料报审。 3、 保证安全施工、做好安全检查记录
天气	

10	11	12	13	14	15	16
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴



编制人：王朝熿

编制时间： 2017 年 08 月 16 日