

# 监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



项目地：禹州市茌庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	<p>一、220kV 线路送出工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、高速跨越手续办理；</li> <li>2、停电手续办理。</li> </ol> <p>二、35kV 集电线路工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、通道协调，茌庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村，土地丈量；</li> <li>2、D9 开挖完成；</li> <li>3、D8 绑筋支模；</li> <li>4、D10 基础绑筋支模浇筑；</li> <li>5、C1、D3、D5、D4、F7、F8、F9、E5 铁塔组立；</li> <li>6、F7、F8、F9 基础回填；</li> <li>7、F5、F6 接地焊接；</li> <li>8、剩余塔材到场；</li> <li>9、D1、D2 塔材运输。</li> </ol> <p>三、升压站：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、防盗窗安装；</li> <li>2、展示区广场铺设；</li> <li>3、展示区路面浇筑；</li> <li>4、围墙砌筑完成；</li> <li>5、北侧围墙外硬化完成 80%；</li> <li>6、两楼坡道、台阶施工；</li> <li>7、监控、红外感应安装；</li> <li>8、围墙真石漆喷涂；</li> <li>9、站区大门安装；</li> <li>10、LOGO 墙制作安装完成；</li> <li>11、运维楼达到移交条件；</li> <li>12、隔离围栏基础浇筑；</li> <li>13、土建消缺；</li> <li>14、电气消缺；</li> <li>15、防火泥封堵。</li> </ol>
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料	无



进场情况	
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：D10 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，接地符合设计规范要求
发文情况	升压站：联系单 3 份、通知单 2 份 220 线路：联系单 1 份、通知单无 35 线路：联系单 1 份、通知单无
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收做好现场材料的进场管控 升压站： 1、 隔离围栏安装； 2、 东大门安装； 3、 两楼空调安装； 4、 庭院灯安装； 5、 土建消缺； 电气工作： 1、 电气尾工消缺。  220kV 线路送出工程：高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。 35kV 集电线路工程：通道协调，荥庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村，土地丈量； D6-D9 基础绑筋支模浇筑；基础回填； D1、D2、D8、D10 铁塔组立； E2-E5 铁塔组立；资料报审。  3、 保证安全施工、做好安全检查记录

天气	17	18	19	20	21	22	23
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：



编制时间： 2017年08月24日