

# 监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



项目地：禹州市茱庄乡梨园沟村

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本周<br>施工<br>概括 | 一、220kV 线路送出工程：<br>1、高速跨越手续办理；<br>2、停电手续办理。                                                                                                     |
|                | 二、35kV 集电线路工程：<br>1、C5、D6、D7、D9 立塔；<br>2、C1-C5 挂线；<br>3、C1、D1、E1、D10、F9 下塔电缆。                                                                   |
|                | 三、升压站：<br>1、进站大门消缺；<br>2、排水井消缺；<br>3、排水沟抹面；<br>4、水井消缺；<br>5、两楼钢爬梯消缺；<br>6、东大门轨道埋设；<br>7、东大门外道路消缺；<br>8、其他土建消缺；<br>9、35KV 开关柜电缆链接；<br>10、其他电气消缺。 |
| 施工<br>质量<br>问题 | 升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。                                                                                                                  |
| 材料<br>进场<br>情况 | 无                                                                                                                                               |
| 材料<br>进场<br>检验 | 无                                                                                                                                               |
| 隐蔽<br>验收       | 升压站：无<br>220 线路：无                                                                                                                               |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 情况     | 35 线路：无                                                                                                                                                                                                           |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 发文情况   | 升压站：联系单 2 份、通知单无<br>220 线路：联系单 1 份、通知单无<br>35 线路：联系单 2 份、通知单无                                                                                                                                                     |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 安全情况   | 整个现场未发生安全事故、在可控范围                                                                                                                                                                                                 |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 下周工作重点 | 1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收<br>做好现场材料的进场管控<br>升压站：<br>1、 土建消缺；<br>2、 电气尾工消缺。<br><br>220kV 线路送出工程：高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。<br>35kV 集电线路工程： C7、E7、C8、C10、C11、F1-F3、F6 铁塔组立；<br>D4-D10 架线；资料报审。<br><br>3、 保证安全施工、做好安全检查记录 |   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 天气     | <table><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>雨</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr></table>                                 | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 7      | 8                                                                                                                                                                                                                 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 晴      | 晴                                                                                                                                                                                                                 | 雨 | 雨  | 晴  | 晴  | 晴  |    |    |   |   |   |   |   |   |   |

编制人：王卓

编制时间： 2017 年 09 月 13 日

