

光伏发电工程建设周报

2017 年 09 月第 02 期

项目：海兴雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站	填报周期：2017 年 09 月 11 日--09 月 16 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、混凝土灌注桩共计（64346）基，完成（63586）基，完成总量（99.1）%； 2、支架安装 2*22，4503 组，完成（2128）组，完成总量（47.2）%； 支架安装 2*11，163 组，完成（7）组，完成总量（4.2）%； 3、组件安装（270WP）201718 块，完成（78408）片，完成总量（38.9）% 4、箱变、逆变器基础总计（41）基，开挖完成（41）基，完成（100）%，砼浇筑完成（41）基，完成（100）%，土方回填（41）基。箱变安装（16）台、逆变器安装（41）组，箱变及逆变器安装完成总量（100）%。 5、场内接地沟、电缆沟开挖（55.22）公里，完成总量（88.6）%； 6、综合楼基础开挖完成(100)%、基础清槽完成(100)%、基础垫层浇筑完成（100）%。 7、配电室预制舱基础开挖完成(100)%、基础清槽完成(100)%、基础浇筑完成（100）%。 8、SVG 设备基础开挖完成(100)%、基础清槽完成(100)%、基础浇筑完成（100）%。 9、二次设备预制舱安装开挖完成(100)%、基础清槽完成(100)%、基础浇筑完成（100）%。 是否开始调试（已） 10、外线基础 8 基施工完成。铁塔组立 8 基,放线完成 8 基。 11、升压站原计划反送电时间：（2017.6.28），按建设进度计划时间（2017 年 06 月 28 日） 12、已并网发电（11）MW，完成总量（22）%。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	未施工
2、开关站/升压站	已完成，消缺中。
3、综合楼/附属建筑	阻工未施工。
4、场内桩基施工	坟场未迁及 22 区材料堆场未施工。
5、支架及组件安装	组件支架完成 0 组/组件安装 300 片
6、逆变器及箱变	已完成
7、送出工程（含对侧）	已完成

8、现场调试		光伏区子阵汇流箱、逆变器、箱变测控受电区调试完成。				
9、出图情况		目前现场外线、对侧图纸未提供。				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施		
	支架	/	/	现场阻工，材料未进场	20.5MW	41%
	组件	/	/		70320	39.32%
	逆变器	/	/		41	100%
	箱变	/	/		16	39%
	主变/开关	/	/		100%	100%
	二次设备	/	/		100%	100%
	电缆设备	/	/		60%	60%
	外线设备	/	/		100%	100%
11、人员/机械情况	监理人员 3 人；15 人。吊机 1 台,其他运输车辆 3 台。					
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：						
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）		
厂区土建基础	2017.5.20	/	2017.5.20	因施工款拖欠，现场阻工施工进度滞后。本周监理例会一次，责令总包尽快组织恢复生产及受电区域的安全工作交底。		
厂区设备、材料安装	2017.6.10	/	2017.6.10			
厂区监控、安防	2017.6.30	/	2017.6.30			
厂区电气设备测试	2017.6.30	/	2017.6.30			
厂区设备调试	2017.6.30	/	2017.6.30			
线路倒送电	2017.6.20	/	2017.6.20			
4、首个发电单元并网	2017.6.20	/	2017.6.20			
5、全容量并网	2017.6.30	/	2017.6.30			
四、主要协调问题及解决情况						
提出需要协调的问题	1、 做好并网带电区域的安全隔离措施和生产设备巡检。 2、 协调事宜未解决现场正常施工问题。 3、 河北省下发环保文件，所有建筑、水泥等 10 月开始暂停 6 个月。需总					

	包尽快组织综合楼施工。
未解决的协调问题解决进展	现场资料与工程同步滞后，质检站时间未确定。
五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	工程款未协商好，暂未列计划
2、综合楼工程	工程款未协商好，暂未列计划
3、升压站附属工程	工程款未协商好，暂未列计划
4、组件区域工程	工程款未协商好，暂未列计划
5、其他	本周例会一次。

填报人： 储乐峰 审核人： 储乐峰 时间： 2017 年 09 月 17 日