

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 06 期

项目： 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目		填报周期：2017 年 5 月 22 日— 5 月 28 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、设备基础梁柱模安装完成； 2、箱变基础开挖完成； 3、逆变接线完成；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		设备基础底板浇筑完成，墙体砌筑完成，梁柱檐板模板钢筋完成；		
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变		箱变基础开挖完成； 逆变接线完成；		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		有支架安装图纸，其他未见。		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架、夹具	2017 年 4 月 7 日 -2017 年 4 月 30 日	夹具已到货 100%； 檩条到货 100%；	
	组件，电	2017 年 4	逆变已到	

	缆，逆变器，汇流箱	月 8 日 -2017 年 5 月 2 日	货 100%；	
	开关站，对侧站一二次设备、电缆，外线电缆	2017 年 4 月 8 日 -2017 年 5 月 2 日		
11、人员/机械情况	厂房加固 15 人，升降机 10 台； 土建 8 人；安装 10 人；			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	基础浇筑完成；			

4、组件区域工程	组件到货，安装完成 50%；
5、逆变/箱变工程	垫层、砌墙、混凝土浇筑完成；
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 常青 审核人： 胡德林 时间： 2017 年 05 月 28 日

工程现场照片（含文字描述）：