

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 06 期

项目： 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目		填报周期：2017 年 5 月 29 日— 6 月 4 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、开关站基础梁板柱浇筑完成； 2、箱变基础垫层浇筑完成； 3、屋面光伏接地网扁铁焊接完成 60%； 4、箱变之间电缆沟开挖完成 50%； 5、厂房加固完成至 30%；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		开关站基础构造柱、压顶梁模板钢筋安装完成，混凝土浇筑完成；		
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变		箱变基础垫层浇筑完成；		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		齐全；		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架、夹具	2017 年 4 月 7 日 -2017 年 4 月 30 日	夹具已到货 100%； 檩条到货 100%；	
	组件，电	2017 年 4	逆变已到	

	缆，逆变器，汇流箱	月 8 日 -2017 年 5 月 2 日	货 100%;	
	开关站，对侧站一二次设备、电缆，外线电缆	2017 年 4 月 8 日 -2017 年 5 月 2 日		
11、人员/机械情况	厂房加固 15 人，升降机 10 台； 土建 15 人；安装 10 人；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站所有土建工作完成；			

4、组件区域工程	组件到货，安装完成 30%;
5、逆变/箱变工程	砌墙、混凝土浇筑完成;
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 常青 审核人： 胡德林 时间： 2017 年 06 月 04 日

工程现场照片（含文字描述）：



厂房加固



开关站基础梁板柱浇筑混凝土



箱变之间电缆沟开挖



光伏区接地网扁铁焊接