

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 08 期

项目： 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目		填报周期：2017 年 6 月 5 日— 6 月 11 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、开关站基础内外墙抹灰完成，电缆沟砌筑、抹灰完成；				
2、箱变基础底板浇筑完成，砌墙完成 4 个（共 6 个）；				
3、屋面光伏接地网扁铁焊接完成 40%，累计完成 100%；				
4、箱变之间电缆沟开挖完成 50%，累计完成 100%；				
5、箱变至开关站电缆沟开挖完成；				
6、逆变器安装完成 50%，自己完成 50%；				
7、组件安装完成 0.75 兆瓦，累计完成 0.75 兆瓦；				
8、厂房加固停工；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		开关站基础墙体抹灰完成，电缆沟砌筑抹灰完成；		
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		组件安装完成 0.75 兆瓦		
6、逆变器及箱变		箱变基础底板浇筑完成，砌墙完成 4 个； 逆变器安装完成 50%；		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		齐全；		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架、夹具	2017 年 4 月 7 日 -2017 年 4 月 30 日	夹具已到货 100%； 檩条到货 100%；	
	组件，电	2017 年 4	组件到场	组件到场 1.5 兆瓦，累计到场 1.5

	缆，逆变器，汇流箱	月 8 日 -2017 年 5 月 2 日	1.5 兆瓦，其他已到货 100%；	兆瓦；其他均到场
	开关站，对侧站一二次设备、电缆，外线电缆	2017 年 4 月 8 日 -2017 年 5 月 2 日	到场 100%	已到场
11、人员/机械情况	厂房加固 0 人，升降机 10 台； 土建 25 人；安装 10 人；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	设备吊装就位；			

4、组件区域工程	组件到货，安装完成至 4 兆瓦；
5、逆变/箱变工程	逆变器安装全部完成； 箱变土建全部完成；
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 常青 审核人： 胡德林 时间： 2017 年 06 月 11 日

工程现场照片（含文字描述）：



箱变至开关站电缆沟开挖
2017-06-07

电缆沟开挖



接地网扁铁焊接
2017-06-07

光伏区接地网扁铁焊接



逆变器安装
2017-06-09

逆变器安装



组件安装
2017-06-09

组件安装