

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 5 月

001 期

项目：绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2017 年 5 月 1 日— 5 月 5 日		
一、项目总体建设进度汇总： 屋顶支架安装已安装完成 57%。 车间立柱加固现场情况复杂，工程进度缓慢。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	支架安装完成总量的 57%			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	接地扁钢			6000 米

<b>11、人员/机械情况</b>	屋面施工人员 36 人，加固人员 7 人。			
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
<b>项目主节点</b>	<b>计划日期</b>	<b>调整日期</b>	<b>完成日期</b>	<b>延误原因及赶工措施（简述）</b>
<b>1、首个基础施工</b>	2017 0518			
<b>2、首套组件安装</b>	2017052 0			
<b>3、线路倒送电</b>				
<b>4、首个发电单元并网</b>	2017063 0			
<b>5、全容量并网</b>				
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
<b>提出需要协调的问题</b>	蓝图未出，绿源车间加固情况复杂，工期紧张。			
<b>未解决的协调问题解决进展</b>				
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
<b>1、道路工程</b>	无			
<b>2、综合楼工程</b>	无			
<b>3、升压站及开关站工程</b>	无			
<b>4、组件区域工程</b>	组件支架安装完成			
<b>5、逆变/箱变工程</b>	无			
<b>6、外线工程</b>	无			
<b>7、其他</b>	无			

填报人： 李云 审核人： \_\_\_\_\_ 时间： 2017 年 5 月 5 日

工程现场照片（含文字描述）：







