

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 5 月

003 期

项目：绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2017 年 5 月 13 日— 5 月 19 日		
一、项目总体建设进度汇总： 屋面支架已安装完成。 屋面接地扁钢环网已完成。 1#.2#车间立柱加固现场情况复杂，工程进度缓慢。 目前加固的工期滞后，后期仍需赶工，处于赶工状态。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	支架安装已安装完成，做支架接地扁钢已完工。			
6、逆变器及箱变	一次舱、二次舱、箱变基础正在施工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	屋面施工人员 36 人，加固人员 7 人，土建 7 人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017 0518			
2、首套组件安装	2017052 0			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017063 0			
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	部分蓝图未出，绿源车间加固情况复杂，工期紧张。桥架、组件、电缆等相关材料需要尽快到货。桥架需要继续跟供货商催货。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	组件支架安装完成，接地扁钢环网连接完成。			
5、逆变/箱变工程	一次舱、二次舱、箱变基础施工。			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人： 李波 审核人： 李云 时间： 2017 年 5 月 19 日

工程现场照片（含文字描述）：







