

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 6 月

008 期

项目：绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2017 年 6 月 17 日— 6 月 23 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、1#厂房除喷涂车间外钢结构加固处涂刷工作已完成，2#厂房钢结构加固处正在涂刷。				
2、项目工期进度严重滞后，相关材料进场具体时间未定。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	无			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			应到货 5.87MW，已到货 5.87MW
	汇流箱			应到货 28 台，已到货 28 台

11、人员/机械情况	车间加固人员 7 人，土建人员 4 人			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	20170518			
2、首套组件安装	20170520			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	20170630			
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	部分蓝图未出，光伏组件、电缆等相关材料进场时间不确定。电缆桥架全部到货，需等组件到货具体时间确定后安装。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	无			
5、逆变/箱变工程	无			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人： 李云 审核人： 李云 时间： 2017 年 6 月 23 日

工程现场照片（含文字描述）：









