

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 6 月

007 期

项目:联合优化 2.5MW 分布式光伏发电项目		填报周期: 2017 年 6 月 10 日—6 月 16 日		
一、项目总体建设进度汇总:				
1、1#成品库钢结构加固已完成。2#成品库钢结构加固已完成 70%左右。				
2、电缆沟、电缆井开挖。				
3、项目工期严重滞后, 相关材料进场具体时间未定。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	制粒车间、原料棚、1#成品库、2#成品库支架安装已完成, 生活楼和办公楼屋顶支架基本完工。			
6、逆变器及箱变	一次舱、二次舱和箱变基础已完成。			
7、送出工程(含对侧)	外线顶管已完成。			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全, 部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () %延误原因及催货措施
	支架			应到货 2.5MW, 已到货 2.5MW
	汇流箱			应到货 14 台, 已到货 14 台

11、人员/机械情况	加固人员 4 人，小型挖掘机一台。			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017 0518			
2、首套组件安装	2017052 0			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017063 0			
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	部分蓝图未出。光伏组件、4 平方线、高低压电缆等相关材料没有进场。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	无			
5、逆变/箱变工程	无			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人： 李云 审核人： 李云 时间： 2017 年 6 月 16 日

工程现场照片（含文字描述）：











