

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 7 月

011 期

项目:联合优发屋顶 2.5MW 分布式光伏发电项目		填报周期: 2017 年 7 月 9 日—7 月 15 日		
一、项目总体建设进度汇总:				
1、钢结构加固已完成并验收。				
2、本周无人员施工,施工进度严重滞后,监理服务周期已到。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	无			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程(含对侧)	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全,部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况,累计到货( ),已到货数量( )%延误原因及催货措施
	支架			应到货 2.5MW,已到货 2.5MW
	汇流箱			应到货 14 台,已到货 14 台

<b>11、人员/机械情况</b>				
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
<b>项目主节点</b>	<b>计划日期</b>	<b>调整日期</b>	<b>完成日期</b>	<b>延误原因及赶工措施（简述）</b>
<b>1、首个基础施工</b>	2017 0518			
<b>2、首套组件安装</b>	2017052 0			
<b>3、线路倒送电</b>				
<b>4、首个发电单元并网</b>	2017063 0			
<b>5、全容量并网</b>				
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
<b>提出需要协调的问题</b>	部分蓝图未出。光伏组件、4平方线、高低压电缆等相关材料没有进场。			
<b>未解决的协调问题解决进展</b>				
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
<b>1、道路工程</b>	无			
<b>2、综合楼工程</b>	无			
<b>3、升压站及开关站工程</b>	无			
<b>4、组件区域工程</b>	无			
<b>5、逆变/箱变工程</b>	无			
<b>6、外线工程</b>	无			
<b>7、其他</b>	无			

填报人： 李云 审核人： 李云 时间： 2017 年 7 月 15 日

工程现场照片（含文字描述）：