

监 理 周 报

项目名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：GFFD——006

项目地：丽江古城区吉祥商贸城

时间：2017/06/23

本周 施工 概况	1、围栏防护安装完成； 2、夹具安装完成 16 个屋顶；（5MW 屋顶夹具已安装完成） 3、箱变基础开挖完成；（一共开挖完成 9 个基础） 4、支架安装完成 16 个屋顶；（5MW 屋顶支架已组装完成） 5、组件安装完成 16 个屋顶；（5MW 屋顶组件已安装完成） 6、逆变器、汇流箱平台加工及安装完成 5 个屋顶；（一共安装完成 16 个屋顶） 7、光伏区电缆敷设完成；（一共敷设完成 5MW 的线路） 8、4 平方直流电缆敷设完成 4 个屋顶；（一共敷设完成 14 个屋顶） 9、桥架安装完成 2 个屋顶；（一共安装完成 12 个屋顶） 10、箱变高、低压电缆头制作已完成 5 个；
施工 质量 情况	逆变器、汇流箱平台加工时未防锈；部分桥架安装不顺直；
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	施工现场电缆敷设

发文情况	监理工作联系单 2 份						
收文情况							
安全情况	个别施工人员在施工现场有抽烟现象，已口头通知并整改完毕；吊装作业时，现场未放置安全标语标牌，已口头通知并整改完毕。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 80 人左右。						
天气	19	20	21	22	23	24	25
	多云	小雨	小雨	多云	晴	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：

编制时间：2017 年 06 月 23 日



3#箱变低压电缆头制作接线

丽江金山变电站验收设备



1—4#屋顶桥架安装

2—6#屋顶 4 平方直流电缆敷设

