

监 理 周 报

项目名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：GFJD—008

项目地：丽江古城区建材家居商城

时间：2017/07/06

本周 施工 概况	1、围栏防护安装完成； 2、夹具安装完成 4 个屋顶（一共安装完成 20 个屋顶）； 3、箱变基础开挖完成；（一共开挖完成 9 个基础） 4、支架安装完成 4 个屋顶（一共安装完成 20 个屋顶）； 5、外线电缆敷设完成；（一共敷设完成 5180 米） 6、厂区电缆沟路面切割完成； 7、组件一共安装完成 16 个屋顶；（材料供应不足） 8、箱变基础混凝土浇筑完成；（一共浇筑完成 9 个基础） 9、逆变器、汇流箱平台加工及安装完成 16 个屋顶； 10、光伏区电缆敷设完成；
施工 质量 情况	部分桥架安装不顺直；部分支架螺帽不紧固；部分夹具未打胶
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	

处

发文情况							
收文情况							
安全情况	个别施工人员在现场有抽烟现象，已口头通知；个别施工人员佩戴安全帽不规范，已口头通知并整改完毕；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 30 人左右。						
天气	3	4	5	6	7	8	9
	中雨	多云	晴	阵雨	中雨	多云	中雨

编制人：兰海宇 审核人：

编制时间：2017 年 07 月 06 日

3—1#屋顶夹具安装



3—2#屋顶支架组装



3—5#屋顶支架组装

