

## 6 月周报

项目：滑县 40MWp 分布式光伏扶贫发电项目		填报周期：2017 年 6 月 12 日--6 月 19 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、一标支架安装完成 90%，组件安装完成 80%。 二标支架安装完成 80%，组件安装完成 70%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	一标本周完成支架安装 40%，组件安装 30% 二标本周完成支架安装 30%，组件安装 30%			
6、逆变器及箱变	逆变器到货 500 台，已安装完成 400 台，剩余未到货部分仍在催促。			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试				
9、出图情况	图纸已出完			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	6 月 1 日 --6 月 5 日	5 月 31 日 --年**日	
	组件	6 月 1 日 --6 月 5 日	6 月 1*日 --**年**日	
	逆变器	6 月 1 日	**月**日	到货 500 台，已催货。

		--6 月 15 日	--**年**日	
	箱变	无	**月**日 --**年**日	
	主变/开关	无	**月**日 --**年**日	
	二次设备	无	**月**日 --**年**日	
	电缆设备	6 月 1 日 --6 月 10 日	**月**日 --**年**日	
	外线设备	无	2 月 16 日 3 月 17 日	
<b>11、人员/机械情况</b>	管理人员 15 人，施工人员 2600 人，引孔机 3 台，吊车 5 台。			
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
<b>项目主节点</b>	<b>计划日期</b>	<b>调整日期</b>	<b>完成日期</b>	<b>延误原因及赶工措施（简述）</b>
<b>1、首个基础施工</b>				
<b>2、首套组件安装</b>				
<b>3、线路倒送电</b>				
<b>4、首个发电单元并网</b>				
<b>5、全容量并网</b>				
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
<b>提出需要协调的问题</b>				
<b>未解决的协调问题解决进展</b>				
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
<b>1、道路工程</b>				

2、综合楼工程	
3、升压站及开关站工程	
4、组件区域工程	组件安装完成 100%
5、逆变/箱变工程	逆变器安装完成 90%
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 娄元帅 审核人： 苗守明 时间： 2017年6月19日

工程现场照片