

监 理 周 报

项目名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号：JXMB-0018

本周 施工 概况	<p>一：南京熊猫电子 3MWp 子项目</p> <p>(1)、E01 号-E03 号楼人字梯组装、焊接完成 100%。</p> <p>(2) 楼面光伏支架基础支墩整改三个，已完成整改汇总。</p> <p>二、南京熊猫现代服务业 1.54MWp 子项目：</p> <p>1) E07 号楼面光伏支架、光伏组件安装完成 100%</p> <p>2) 顶管施工完成 600m100%。</p> <p>3) 箱变、控制室体一、二次预制舱基础开挖完成，垫层、底板浇筑完成。</p> <p>4) 直埋电缆沟（过路）已全部完成。E05-06 号楼面支架、组件已开始安装施工。</p> <p>5) 部分施工图纸已会审，并做图纸会审纪要一份。</p>
施工 质量 情况	施工质量一般。
材料 进场	主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度



情况	<p>主要设备、材料已全部到位。</p> <p>光伏支架已进场 100%。</p> <p>光伏电缆、高低压电缆进场 100%。</p> <p>逆变器进场 32 台，完成 100%。</p> <p>汇流箱进场 7 台 100%。</p> <p>光伏桥架已全部到位。</p> <p>钢筋已全部到位。</p> <p>镀锌扁钢及镀锌角钢已全部到位。</p>
材料进场检验	部分材料验收，并做开箱检查。
隐蔽验收情况	顶管施工完成 100%，过路直埋电缆沟完成 100%，经监理单位检查，符合技术要求。
发文情况	本周发送周例会纪要 1 份，监理通知单 1 份、监理罚款单 1 份。
收文情况	无。
安全情况	目前施工现场安全方面，楼面女儿墙未围挡防护（见监理通知单编号：010）。存在较大安全隐患。



下周工作要点	<p>南京熊猫现代服务业子项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、12月10日完成E05-E06号楼面支架、组件安装。 2、12月12日完成箱变、控制室一、二次预制舱浇筑。 3、12月12日完成E07号楼面电缆桥架以及防雷接地施工。 4、监理应保持日常巡查，施工安全、质量、进度记录，严格把控现场安全及质量，确保机械、人员安全零事故。 5、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。 						
现场施工人员班组情况	现场施工人员40人						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编写人：田同有

编制时间：2017年12月07日

