

监 理 周 报

工程名称：南京熊猫电子光伏发电 3MW 子项目

编号：JXMP-029

本周工作概述	一、施工方土建组于 2018 年 4 月 2 号进场，截止 2018 年 4 月 20 日，完成了 E04-E05 号楼面支墩浇注整改，修复 E01-E05 楼面支墩底部砂浆抹平 20%。4 月 19 日进入 E03 号楼面进行支墩整改浇注。 二、施工方电气组于 2018 年 4 月 7 日进场，截止 2018 年 4 月 16 日，光伏区电缆桥架拐角毛刺，护角保护已完成 100%，人字梯除锈防腐施工完成 100%。 三、2018 年 4 月 18 日南京熊猫现代服务业光伏发电子项目施工整改人员 15 人进场，截止 4 月 20 日 E07 楼面光伏支架基础支墩浇注整改 70%。 四、监理项目部坚持每天对南京熊猫电子 3MW 子项目、南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目两个子项目进行检查。 五、监理项目部、业主项目部、总承包项目部于 2018 年 4 月 19 日联合对新进场的施工整改人员进行了安全、技术交底。
施工质量情况	一、光伏支架基础支墩、电缆桥架整改施工质量一般。部分问题整改有遗漏，不到位现象。 二、支墩浇注完成后养护不到位。
材料进场情况	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目，细沙、瓜子片石料进场各一车（6T），硅酸盐水泥 325 进场 31 镀锌角钢进场 304 根（6m*40mm*4mm）。
材料进场检验	水泥、镀锌角钢资料齐全。



隐蔽验收情况	无。
发文情况	监理通知单一份（编号：GFDZJBM08-13）。
收文情况	工程联系单一份（业主方编号 06），工程回复单二分（总承包方编号 06、07）。
安全情况	一、部分施工人员佩戴安全帽时有时无，监理巡视发现后，及时纠正并进行批评教育。 二、南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 E01、E02-E07 号楼面女儿墙偏低（50mm），存在重大安全隐患，已口头通知总承包方项目负责人，并且发出监理通知单（编号：GFDZJBM08-13）。
下周工作要点	1、监理项目部、业主项目部、要求施工项目部在 2018.4.30 完成以下施工： 1）、南京熊猫电子光伏发电 3MW 子项目 E01-E03 楼面支墩整改浇筑以及楼面施工垃圾清理。 2）、南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目楼面（6 个楼面）支墩整改浇筑。 3）、南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目楼面（6 个楼面）



	光伏支架拉筋（40mm*4mm）焊接、打磨、喷漆处理。 4）、E01、E02-E07 号楼面光伏组件水清洗管路卡引固定数量。 2、总包方专职安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。						
现场施工 人员班组 情况	主建班组进场人员 11 人，电气班组 5 人。						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	阴	多云	多云	多云	多云	多云

编写人：田同有

编制时间：2018 年 4 月 20 日

附施工照片：



施工人员进场监理进行安全技术交底





监理检查支墩浇注



支墩浇注后养护

