

监 理 周 报

项目名称：南京熊猫电子、熊猫现代服务也光伏发电项目

编号：JXMB-002

项目地：江苏南京市栖霞区经天路 7 号，熊猫装备园

时间：2017/8/18—2017/8/24

本周 施工 概况	1、E01、E02 楼顶 20 日开始放线，23 日完成。 2、E03 支架 23 日开始安装。 3、20 日 E04 楼顶支墩浇注，24 日浇注完成。 4、E05 楼顶 20 日开始安装。 5、箱变基础 23 日开始施工（01、02）。
施工 质量 情况	施工质量一般
材料 进场 情况	18 日第二批支架进场、22 日第三批支架进场。
材料 进场 检验	相关资料齐全
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程
发文 情况	本周未发送文件
收文 情况	本周未收到文件
安全 情况	目前安全方面都有改善



下周工作要点	1、严格控制现场的施工质量，严抓现场施工人员的安全情况，禁止现场施工人员违章作业。 2、做好现场施工人员安全技术交底工作。 3、对现场施工人员着装进行严格检查，禁止穿短裤、不系衣服扣子等现象，出现在施工场地。 4、做好各个重要节点的记录工作。						
现场施工人员班组情况	现场施工人员 55 人						
天气	18	19	20	21	22	23	24
	晴	阵雨	多云	多云	多云	晴	晴

编写人：田同有

编制时间：2017 年 8 月 24 日

南京量子电子、南京微纳器件产业化光伏项目
监理项目部

