

监 理 周 报

项目名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务也光伏发电项目

编号：JXMB-010

时间：2017.10.19—2017.10.26

本周 施工 概况	一：南京彩虹新能源有限公司运维部对本项目施工、安装所 提问题汇总整改情况及并网验收工作准备： 1、厂区绿化恢复（土地整平已完成）。 2、E01-E03 号楼人字梯基础已开挖（未完成）。 3、E01-E05 号楼电缆桥架下引固定支点已整改完成。 4、E04、E05 楼面防盗门安装已安装（墙面抹灰未完成）。 5、电缆井盖安装已完成（4 个）。
施工 质量 情况	施工质量一般。
材料 进场 情况	人字梯部分材料已进场。
材料 进场 检验	已验收，相关文件齐全。
隐蔽 验收 情况	无
发文 情况	本周发送文件 2 份（会议纪要、监理通知单各 1 份）
收文 情况	无



安全情况	目前施工现场安全方面可控。						
下周工作要点	<p>1、E01-E03 号楼人字梯基础于 11 月 02 日商砼浇注完成，钢材除锈、防腐同步施工。</p> <p>2、E04-E05 号楼光伏支架镀锌 10 月 27 日开始整改。</p> <p>3、南京熊猫现代服务业 1.54MWp 开工计划 10 月 30 日前报送监理项目部。</p> <p>4、继续对 5 个楼面问题继续进行消缺。</p> <p>5、监理应保持日常巡查，施工安全、质量、进度记录，严格把控现场安全及质量，确保机械、人员安全零事故。</p> <p>6、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。</p>						
现场施工人员班组情况	现场施工人员 15 人						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	晴	晴	晴	晴	多云	晴

编写人：田同有

编制时间：2017 年 10 月 26 日

