

监 理 周 报

项 目 名 称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号：JXMB—0017

本周 施工 概况	一、南京熊猫电子 3MWp 子项目 （1）、E01 号-E03 号楼人字梯组装、焊接完成 80%。 （2）楼面消缺整改。 二、南京熊猫现代服务业 1.54MWp 子项目： 1）支架基础支墩转运、吊装、定位（摆放）完成 100% 2）顶管施工完成完成（350m）40%。 3）楼面电缆桥架下引完成 100%。
施工 质量 情况	施工质量一般。
材料 进场 情况	主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度 光伏组件已进场 5512 块，完成 100%。 光伏支架已进场 100%。 光伏电缆、高低压电缆进场 100%。 逆变器进场 32 台，完成 100%。 汇流箱进场 7 台 100%。
材料	部分材料验收，并做开箱检查。



进场检验	
隐蔽验收情况	顶管施工完成 40%，经监理项目部检查，符合技术要求。
发文情况	本周发送周例会纪要 1 份，监理通知单 1 分、监理罚款单 1 份。.
收文情况	无。
安全情况	目前施工现场安全方面可控，本周无安全隐患。
下周工作要点	南京熊猫电子子项目： 1、E01-E03 号楼人字梯钢结构继续组装、焊接。 2、楼面继续消缺施工。 南京熊猫现代服务业子项目： 1、督促 EPC 总承包方尽快出图（施工图纸），图纸会审。 2、光伏支架及光伏组件安装。 3、楼面电缆桥架以及防雷接地制作同步施工。 4、顶管施工作业应在本周完成。 5、监理应保持日常巡查，施工安全、质量、进度记录，严格把控现场安全及质量，确保机械、人员安全零事故。 6、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。
现场施工人员班组情况	现场施工人员 40 人



天气	1	2	3	4	5	6	7	
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	

编写人：田同有

编制时间：2017 年 11 月 29 日

