

# 监 理 周 报

项目名称：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目

编号：JXMB-021

时间：2018.1.10—1.20

本 周 施 工 概 况	<p>一；南京熊猫电子 3MWp 子项目：</p> <p>整改消缺：</p> <p>1）、2018 年 1 月 9 日 E01-E05 号楼面光伏组件压块螺栓更换完成（原镀锌螺栓更换为不锈钢螺栓，共计 32208 个）。</p> <p>2）、E01-E05 号楼面光伏支架支墩更换完成。</p> <p>二：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目：</p> <p>进度、质量：</p> <p>1）、E01、E02、E04、E05、E06、E07 号楼面接地已安装完成 80%，光伏组串至镀锌扁铁 1x16mm<sup>2</sup> 接地未制作连接，除锈防腐未做。</p> <p>2）、E01、E02 号楼面组件线及组串线连接完成 70%。</p> <p>3）、楼面电缆桥架内不锈钢软管进出线口未封堵，</p> <p>4）、楼面电缆桥架安装制作完成 100%。</p> <p>5）、箱变、控制室一二次舱基础墙面抹灰完成 100%。</p>
施 工 质 量 情 况	施工质量一般。



材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周发送文件一份（会议纪要）
收文情况	无
安全情况	<p>1、楼面部分施工人员未佩戴安全帽。</p> <p>2、楼面女儿墙低于 50cm 未做安全防护，已发监理通知单，迟迟未整改。</p>
下周工作要点	<p>1)、并网接线在 2018 年 1 月 22 号完成。</p> <p>2)、逆变器、汇流箱与主电缆桥架间桥架增改（2018 年 1 月 16 完成</p> <p>3)、视频监控设备安装于 2018 年 1 月 22 日完成安装。</p>



	<p>4)、箱变、控制室场地地面硬化及围栏于 2018 年 1 月 22 日安装完成。</p> <p>5)、楼面光伏组串开路电压，全场区防雷接地电阻检测于 2018 年 1 月 20 日，防雷接地全部焊接完成。</p> <p>6)、E01-E07 号楼爬梯于 2018 年 1 月 22 日完成。</p> <p>7)、严格把控现场安全及质量，确保机械、人员安全零事故。</p> <p>8)、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。</p> <p>9)、力争 1 月 30 日竣工验收通过。</p>						
现场施工 人员班 组情况	现场施工人员 16 人						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	大雪	阴	小雨	中雨	晴	多云	晴

编写人：田同有

编制时间：2018 年 1 月 10 日

