

监 理 周 报

项目名称：禹州市花石-艾窝外线输送项目

项目地：禹州市方山镇方山寨

时间：2017/06/23

本周施工概况	施工单位（众志） 1、1号2号3号8号9号10号基础开挖，其中1号2号3号9号完成100%；8号完成30%；10号完成50%； 2、1号2号基础支模，其中1号完成100%；2号完成10%； 3、完成8号9号10号11号12号13号14号基础分坑； 4、本周投入基础劳务班组2组，共20人；
材料进场情况	本周内进钢筋2车；
材料进场检验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐蔽验收情况	1、1号2号3号8号9号10号基础开挖，其中1号2号3号9号完成100%；8号完成30%；10号完成50%； 2、1号2号基础支模，其中1号完成100%；2号完成10%； 3、完成8号9号10号11号12号13号14号基础分坑；
发文情况	本周下发工程罚款单一次，周报一次；监理周例会纪要一次；
安全情况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">下周工作要点</p>	<p>施工单位 (众志) 金鹰</p> <p>1、完成1号基础浇筑, 2号3号基础支模浇筑;</p> <p>2、完成9号基础支模, 8号10号开挖完成;</p> <p>正衡监理</p> <p>按时进行现场巡查, 严格对照规范要求进行检查验收</p> <p>1、今日收到业主方对你施工单位下发的一万元罚款单, 原因: 你施工方至签合同后工期滞后, 施工人员、施工机械不到位, 施工进度缓慢, 未完成周计划;</p> <p>2、外线铁塔基础坑浇筑前必须将坑内大石块清理干净, 基坑周围2米内大石块清理干净; 目前基础施工进度滞后, 你方要加派人手, 抓紧施工;</p> <p>3、做好现场人员的安全工作和防暑工作, 避开高温期段施工, 现场要备好足够水源和救济物品、药品。</p> <p>4、做好线路隐蔽工程的拍照留存, 按要求做好工程质量验收; 保证安全施工、做好防火防盗工作, 做好安全检查记录; 把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场;</p>																				
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">天气情况</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>多云</td> </tr> </table>							17	18	19	20	21	22	23	晴	晴	晴	晴	晴	晴	多云
17	18	19	20	21	22	23															
晴	晴	晴	晴	晴	晴	多云															

编制人: 孔德国 审核人: 时金宝 编制时间: 2017年6月23日

