

监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程

项目地：禹州市艾窝至花石线路

时间：2017/06/30

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力） 1、20 号 21 号 27 号 28 号 29 号 30 号基础开挖，均开挖完成 100%； 2、2 号 10 号基础支模浇础劳筑完成； 3、本周投入挖掘机 3 台，投入基务班组 2 组 20 人，管理人员 5 人； 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施； 5、20 号 21 号基础开挖时村民阻工；
材料 进场 情况	钢筋进场，商砼进场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	1、20 号 21 号 27 号 28 号 29 号 30 号基础开挖，均开挖完成 100%； 2、2 号 10 号基础支模浇础劳筑完成；
发 文 情 况	本周下发工程罚款单一次，周报一次； 监理周例会纪要一次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点	施工单位（金鹰电力）						
	1、完成 28 号、29 号、30 号基础浇筑，4 号 6 号基础开挖；						
	2、完成 9 号基础支模，8 号 10 号开挖完成；						
	正衡监理						
	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收						
	1、我监理方经业主要求和批准对你施工单位下发的一万元罚款单，原因：你单位 2017 年 6 月 26 日在进行《禹州艾窝至花石 35KV 汇集线路工程》10 号基础坑基础支模时，坑内石块、淤泥等未清理干净，就直接支模，未按施工标准施工，严重影响工程质量；						
	2、外线铁塔基础坑浇筑前必须将坑内大石块清理干净，基坑周围 2 米内大石块清理干净；目前基础施工进度滞后，你方要加派人手，抓紧施工；						
	3、 做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。						
	4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；						
天气情况							
	24	25	26	27	28	29	30
	阴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：时金宝 唐建明 编制时间：2017 年 6 月 30 日

