

监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程

项目地：禹州市艾窝至花石线路

时间：2017/07/021

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力）： 1、4 号 5 号 6 号 20 号 21 号 22 号 23 号 24 号基础浇筑完成,；8 号 11 号 12 号 13 号 22 号 23 号 24 号回填和接地敷设完成。 2、组塔 1 号 28 号 30 号完成 100%；10 号 11 号完成 50%；15 号 16 号 17 号 18 号基础开挖； 3、本周投入挖掘机 3 台，投入基务班组 2 组，组塔班组 2 组，共 40 人，管理人员 7 人；
材料 进场 情况	钢筋进场，商砼进场；组塔材料进场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	4 号 5 号 6 号 20 号 21 号 22 号 23 号 24 号基础浇筑完成,；8 号 11 号 12 号 13 号 22 号 23 号 24 号回填和接地敷设完成；15 号 16 号 17 号 18 号基础开挖；
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；罚款单一次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点	施工单位（金鹰电力）																				
	1、完成 25 号 26 号 3 号 14 号 15 号基础浇筑，19 号 26 区基础开挖；																				
	2、20 号 21 号 4 号 5 号 6 号回填；10 号 11 号 9 号 8 号 2 号 27 号 29 号组塔。																				
	正衡监理																				
	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收																				
	1、组塔工作已经开始，组塔工作是高空作业，是高危行业，一定要做好现场施工人员的安全工作和施工质量；做好安全技术交底工作，确保每位施工人员的人身安全；																				
	2、目前工期紧，时间短，施工任务重，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；确保所有塔基浇筑必须本周完成；																				
	3、做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。																				
	4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；																				
天气情况	<table><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><td>多云</td><td>晴</td><td>多云</td><td>雨</td><td>多云</td><td>晴</td><td>晴</td></tr></table>							15	16	17	18	19	20	21	多云	晴	多云	雨	多云	晴	晴
15	16	17	18	19	20	21															
多云	晴	多云	雨	多云	晴	晴															

编制人：孔德国 审核人：时金宝 唐建明 编制时间：2017年7月21日

