

监 理 周 报

项目名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程

项目地：禹州市艾窝至花石线路

时间：2017/08/04

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力）： 1、14 号 17 号基础浇筑完成,；19 号 26 号基础开挖；20 号 21 号 3 号 4 号 5 号 6 号回填。 2、组塔 20 号 21 号 22 号 23 号 24 号 25 号 4 号 5 号完成 100%；15 号 16 号 26 号支模完成； 3、本周投入挖掘机 2 台，投入基务班组 2 组，组塔班组 2 组，共 40 人，管理人员 7 人； 4、上周因 3 天下雨天气影响了 15 号 16 号 18 号 26 号基础浇筑和组塔进度。
材料 进场 情况	钢筋进场，商砼进场；组塔材料进场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	14 号 17 号基础浇筑完成,；19 号 26 号基础开挖；20 号 21 号 3 号 4 号 5 号 6 号回填；15 号 16 号 26 号支模完成；
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；工作联系单两次；业主罚款单一次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点	施工单位（金鹰电力）						
	1、完成 15 号 16 号 18 号 26 号基础浇筑和回填；						
	2、3 号 6 号 7 号 8 号 27 号组塔。						
	3、28 号-30 号、8 号-10 号、11 号-13 号、1 号-4 号塔放线；放线工作将定于 8 月 5 日开始进行；						
	正衡监理						
	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收						
	1、上周因下雨天气造成工程进度缓慢、滞后，下周要抓紧组织人员，加派人手在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；8 月 5 号就要开始进行放线工作了，关于放线工作的《监理工作联系单》也已下发，一定要把放线准备工作和协调工作做好；目前工期紧，时间短，施工任务重，确保组塔工作和放线工作安全按时完成；						
	2、放线工作和组塔工作是高空作业，是高危行业，一定要做好现场施工人员的安全工作和施工质量；做好安全技术交底工作，确保每位施工人员的人身安全；						
	3、做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。						
	4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；						
天气情况							
	29	30	31	8-1	2	3	4
	阴	雨	阴	雨	雨	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：时金宝 唐建明 编制时间：2017 年 8 月 4 日

