


监 理 周 报

项目名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程

项目地：禹州市艾窝至花石线路

时间：2017/08/18

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力）： 1、15 号 16 号 26 号组塔完成；10 号-11 号、30 号-升压站电缆沟开挖完成； 2、1 号-4 号，4 号-6 号，9 号-10 号，11 号-13 号，28 号-23 号放线完成； 3、本周投入挖掘机 2 台，投入基务班组 2 组，组塔班组 2 组，共 40 人，管理人员 7 人； 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施； 5、在 17 号-19 号组塔过程中出现当地村民严重阻工现象，协调至今无果。
材料 进场 情况	钢筋进场，商砼进场；组塔材料进场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	1 号-4 号，4 号-6 号，9 号-10 号，11 号-13 号，28 号-23 号放线完成
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；工作联系单两次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点	施工单位（金鹰电力） 1、完成 17 号 18 号 19 号组塔； 2、10 号-11 号电缆施工，30 号-升压站电缆施工； 3、13 号-16 号、22 号-24 号、24 号-26 号、26 号-28 号塔放线 正衡监理  按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、安全要注意 2、好汉坡民事问题要正快解决，确保工期； 3、17 号 18 号 19 号抓紧时间；														
天气情况	<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>阴</td> </tr> </table>	12	13	14	15	16	17	18	晴	晴	晴	晴	晴	晴	阴
12	13	14	15	16	17	18									
晴	晴	晴	晴	晴	晴	阴									

编制人：孔德国 审核人：时金宝 唐建明 编制时间：2017 年 8 月 8 日

