

监 理 周 报

项目名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程

项目地：禹州市艾窝至花石线路

时间：2017/08/24

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力）： 1、17 号组塔完成；10 号-11 号、30 号-升压站电缆沟开挖完成； 2、13 号-16 号，22 号-24 号，24 号-26 号，26 号-28 号放线完成； 3、本周投入挖掘机 1 台，投入电缆施工班组 1 组，组塔班组 2 组，保护帽施工班组 1 组；共 40 人，管理人员 7 人； 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施； 5、在 17 号-19 组组塔过程中出现当地村民严重阻工现象。
材料 进场 情况	钢筋进场，商砼进场；组塔材料进场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	17 号组塔完成；10 号-11 号、30 号-升压站电缆沟开挖完成
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；工作联系单一次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点

施工单位（金鹰电力）

- 1、组塔工作全部完工；并为并网做准备；
- 2、1号-10号，11号-30号电缆架设及光缆敷设
- 3、6号-8号、16号-18号、18号-22号塔架

正衡监理 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

现场工作一切正常，什么问题都没有；

天气情况

19	20	21	22	23	24	25
阴雨	晴	晴	晴	晴		

编制人：孔德国 审核人：时金宝 唐建明 编制时间

