

监 理 周 报

项目名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
项目地：禹州市艾窝至花石线路 时间：2017/09/01

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力）： 1、完成所有组塔工作；6号-8号、16号-18号导线放线已完成； 2、1号-10号光缆放线完成；19号-30号保护帽制作完成， 3、本周投入组塔班组2组，保护帽施工班组1组；共40人，管理人员7人； 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；
材料 进场 情况	电缆、组塔材料进场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	1号-10号光缆放线完成；19号-30号保护帽制作完成
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；工作联系单一次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点

施工单位（金鹰电力）

- 1、完成所有放线工作；10号-11号、30号-升压站电缆耐压试验；
- 2、11号-30号电缆架设及光缆接续；
- 3、完成所有保护帽制作工作；

正衡监理 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

现场工作一切正常，什么问题都没有；

天气情况

26	27	28	29	30	31	9-1
阴	阴	阴	雨	雨	雨	阴

编制人：孔德国 审核人：唐建明 编制时间：2017年9月1日

