

监 理 周 报

项目名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
项目地：禹州市艾窝至花石线路 时间：2017/09/08

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力）： 1、所有导线已放完；10#-11#、30#-升压站电缆耐压试验已完成； 2、11#-30#光缆放线已完成，保护帽制作完成 4 基； 3、本周投入组塔班组 1 组，保护帽施工班组 1 组；共 30 人，管理人员 7 人； 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；
材料 进场 情况	电缆、组塔材料进场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	所有导线已放完；10#-11#、30#-升压站电缆耐压试验已完成；
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；安全会议纪要一次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周
工作
要点

施工单位（金鹰电力）

- 1、完成所有放线工作；电缆架设及光缆接续
- 2、完成所有保护帽制作工作；完成所有电缆上塔工作；为送电做好准备。

正衡监理 芮金莲 唐建明 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、7月9号要完成电缆上塔、光纤焊接工作；
- 2、清档工作本月展开；塔基线路标识标牌加紧施工；和各塔基塌落后的平整工作
- 3、各项试验报告及资料抓紧上报

天气
情况

9-2	3	4	5	6	7	8
阴	阴-雨	阴	雨	晴	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：唐建明 编制时间：2017年9月8日

