

# 监 理 周 报

项目名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程  
项目地：禹州市艾窝至花石线路 时间：2017/09/15

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力）：  1 所有放线已完成；线路通道已清理完成； 2、光缆架设及光缆接续工作已全部完成，保护帽及接地制作完成； 3、本周投入架线班组 1 组，保护帽施工班组 1 组；共 30 人，管理人员 7 人； 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；
材料 进场 情况	无材料进场
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	保护帽及接地制作完成
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；安全会议纪要一次；通知单一次，联系单一次
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点

施工单位（金鹰电力）

迎接送电

正衡监理 唐建明 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、个别塔基护坡工作做的还不到位，抓紧整改。
- 2、塔基线路标识标牌加紧施工；和各塔基塌落后的平整工作

天气情况

9	10	11	12	13	14	15
雨	阴-雨	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：唐建明

编制时间：2022年9月15日

