

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 02 期

项目：无锡金溢达威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目		填报周期：2017 年 8 月 1 日—8 月 8 日		
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>2#屋面地网导轨已经安装 60#</p> <p>2#配电房低压柜就位</p> <p>设计单位确定新的桥架走势图</p>				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变	确定逆变器到货日期为 8 月 13 日			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	地梁导轨	2017.8.3	2017.8.3	本次到货两车，是已到货数量的 60%

11、人员/机械情况	施工人员到场 19 人，铲车进场一辆，安装工具，焊机到位			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.7.28	2017.8.1	2017.8.2	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	要求业主必须保证材料的到场时间			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	安装光伏方阵下面的地网导轨 50%			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				

7、其他	
------	--

填报人： 朱健康 审核人： _____ 时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片（含文字描述）：