

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 04 期

项目：无锡金溢达威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目			填报周期：2017 年 8 月 17 日—8 月 23 日	
一、项目总体建设进度汇总： 2#屋面地网支架已经安装 100# 1#屋面开始清扫 2#屋面接地扁铁开始焊接施工				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		2#屋面立柱支架安装完成		
6、逆变器及箱变		逆变器支架和汇流箱支架样品到货，试安装合格，支架厂家开始全部镀锌		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	地梁导轨、支架补货	2017.8.21	2017.8.22	本次补货全部到齐
	低压柜	2017.8.20	2017.8.20	3#配电房全部到货

11、人员/机械情况	施工人员到场 19 人，铲车进场一辆，安装工具，焊机到位			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	要求业主协调 2#配电房桥架进口开洞时间			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	安装光伏方阵支架 100%			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				

7、其他	
------	--

填报人： 朱健康 审核人： _____ 时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片（含文字描述）：