

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 06 期

项目：无锡金溢达威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目			填报周期：2017 年 9 月 1 日—9 月 8 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
2#屋面接地扁铁已经焊接施工 80%				
2#屋面组件安装及时				
桥架安装结束				
设备支架安装完成				
设备接线完成 70%				
组串放线完成 80%				
配电房低压柜接线完成 100%				
1#屋面清扫结束				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		2#屋面组件安装完成		
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	1#屋面支架	2017.9.7	2017.9.7	到货 40%