

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 07 期

|                                                                       |        |                               |                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 项目：无锡金溢达威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目                                             |        |                               | 填报周期:2017 年 9 月 9 日—9 月 15 日 |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：<br>2#屋面已经并网，消缺工作正在进行<br>1#屋面地网、支架安装 30%<br>3#屋面地网安装 20% |        |                               |                              |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                                                     |        |                               |                              |                                 |
| 1、道路工程                                                                |        |                               |                              |                                 |
| 2、开关站/升压站                                                             |        |                               |                              |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑                                                            |        |                               |                              |                                 |
| 4、场内桩基施工                                                              |        |                               |                              |                                 |
| 5、支架及组件安装                                                             |        | 1#屋面支架安装完成 30%     3#地网安装 20% |                              |                                 |
| 6、逆变器及箱变                                                              |        |                               |                              |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）                                                           |        |                               |                              |                                 |
| 8、现场调试                                                                |        |                               |                              |                                 |
| 9、出图情况                                                                |        |                               |                              |                                 |
| 10、设备到货情况                                                             | 系统名称   | 计划到货日期                        | 实际到货日期                       | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                                                                       | 1#屋面支架 | 2017.9.14                     | 2017.9.15                    | 到货 100%                         |
|                                                                       | 3#屋面支架 | 2017.9.14                     | 2017.9.15                    | 到货 60%                          |

|                                |                                  |           |           |                         |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                | 电缆                               |           |           |                         |
|                                |                                  |           |           |                         |
|                                |                                  |           |           |                         |
|                                |                                  |           |           |                         |
|                                |                                  |           |           |                         |
|                                |                                  |           |           |                         |
| 11、人员/机械情况                     | 施工人员到场 56 人，铲车进场 2 辆，安装工具        |           |           |                         |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                  |           |           |                         |
| 项目主节点                          | 计划日期                             | 调整日期      | 完成日期      | 延误原因及赶工措施（简述）           |
| 1、首个基础施工                       |                                  |           |           |                         |
| 2、首套组件安装                       |                                  |           |           |                         |
| 3、线路倒送电                        |                                  |           |           |                         |
| 4、首个发电单元并网                     | 2017.9.5                         | 2017.9.10 | 2017.9.15 | 天气下雨，要求增加施工人员，已经到位，已经并网 |
| 5、全容量并网                        | 2017.10.25                       |           |           |                         |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                  |           |           |                         |
| 提出需要协调的问题                      | 要求业主协调 3#屋面的支架尽快到场，同时两个屋面的组件尽快到场 |           |           |                         |
| 未解决的协调问题解决进展                   |                                  |           |           |                         |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                                  |           |           |                         |
| 1、道路工程                         |                                  |           |           |                         |
| 2、综合楼工程                        |                                  |           |           |                         |
| 3、升压站及开关站工程                    |                                  |           |           |                         |
| 4、组件区域工程                       |                                  |           |           |                         |
| 5、逆变/箱变工程                      |                                  |           |           |                         |
| 6、外线工程                         |                                  |           |           |                         |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 7、其他 | 1#、3#屋面开始施工，全部 10.20 并网 |
|------|-------------------------|

填报人： 朱健康 审核人： \_\_\_\_\_ 时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工程现场照片（含文字描述）：