

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 14 期

项目：无锡金溢达威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目			填报周期：2017 年 11 月 3 日—11 月 10 日	
一、项目总体建设进度汇总				
威孚二期地梁、支架安装 60%				
桥架安装 30%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	二期地梁、支架	2017.10.28	2017.10.28	到货 100%
	组件	2017.11.10	2017.11.10--11.15	组件到货 84 箱

11、人员/机械情况	施工人员到场 34 人，铲车进场 2 辆，安装工具			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网	威孚二期 11.25	2017.11.2 5		
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	组件今天到货 84 箱			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				

7、其他	
------	--

填报人： 朱健康 审核人： _____ 时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片（含文字描述）：