

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 8 月

002 期

项目：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站项目		填报周期：2017 年 7 月 31 日— 8 月 6 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
<p>1、河南光坤新能源科技工程有限公司 5 个乡镇 13 个村级电站，其中桑园村光伏电站部分并网，因为三块地方需要两根主电缆只有一组互感器还差一组互感器，需跟电业局协调；后上庄村光伏电站具备并网条件未并网，原上村光伏电站因为电业局未安装电表，其余光伏电站已经并网。</p> <p>2、苇山村光伏电站、杨楼村光伏电站、后上庄村光伏电站、王伙村光伏电站、原上村光伏电站围栏未全部完成，正在施工中。</p> <p>3、13 个村级电站全部安装的是英威腾逆变器，消缺工作同步进行中。</p>				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	已完成			
5、支架及组件安装	已完成			
6、逆变器及箱变	全部是英威腾逆变器			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	现场施工人数 57 人，， 农用三轮车 7 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	全部完成，消缺工作正在进行。			
5、逆变/箱变工程	13 个村级电站为英威腾逆变器。			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人： 李云 审核人： _____ 时间： 2017 年 8 月 6 日

工程现场照片（含文字描述）：











