

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 7 月

001 期

项目：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站项目		填报周期：2017 年 7 月 19 日— 7 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
<p>1、河南福拓太科机电安装工程有限公司负责建设 7 个乡镇 36 个村级电站：马店镇：张村光伏电站、小街村光伏电站、关庙村光伏电站、东仇村光伏电站、上窑村光伏电站、太平庄光伏电站、田村光伏电站；长水镇：后湾村光伏电站；兴华镇：西坡村光伏电站、程岭村光伏电站、毛原村光伏电站、薛岭村光伏电站、新庄村光伏电站、沟门村光伏电站、杨玉河村光伏电站、董寺村光伏电站、西南村光伏电站；上戈镇：杜河村光伏电站、柏树咀村光伏电站、下王村光伏电站、庙上村光伏电站；罗岭镇：贾沟村光伏电站、皮家坡村光伏电站、窑沟村光伏电站、讲理村光伏电站；小界乡：卡村光伏电站、竹园沟村光伏电站、祝元村光伏电站、熬庄村光伏电站；东宋镇：丈庄村光伏电站、下宋村光伏电站、官南村光伏电站、北旧县村光伏电站、照册村光伏电站、上宋村光伏电站、流峪村光伏电站。除了东宋镇上宋村的部分支架和组件未安装外，其余 35 个村级电站的支架和组件已基本完成，消缺工作同时进行。部分村级电站已并网发电。</p> <p>2、现在 36 个村级电站围栏、光伏组件间接地、接地扁钢等工序正在进行。</p> <p>3、部分电站的逆变器因为质量问题，正在逐步更换中。</p>				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	已完成。			
5、支架及组件安装	东宋镇上宋村光伏电站的支架及组件尚未完工，支架已完成总工程量的三分之一，组件完成总工程量不到三分之一。			
6、逆变器及箱变	部分已安装豫森源逆变器的电站逆变器需要更换为英威腾逆变器			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全			
10、设备到货	系统名称	计划到货	实际到货	本周到货情况，累计到货（），已

情况		日期	日期	到货数量（）%延误原因及催货措施
<b>11、人员/机械情况</b>	现场施工人员 36 人，小型挖掘机 2 台。			
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
提出需要协调的问题	蓝图未出			
未解决的协调问题解决进展	部分电站的土地问题未与当地的村民协调好，村民阻止施工队伍施工。现在需要政府出面协调此问题。			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工				

程	
5、逆变/箱变工程	逆变器全部更换英威腾逆变器。
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 李云 审核人： \_\_\_\_\_ 时间： 2017 年 7 月 30 日

工程现场照片（含文字描述）：











洛宁程岭村光伏电站  
光伏组件20170723











