

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 8 月

002 期

项目：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站项目		填报周期：2017 年 7 月 31 日— 8 月 6 日			
一、项目总体建设进度汇总：					
1、河南福拓太科机电安装工程有限公司所承建的 36 个村级电站，除了上宋村光伏电站搭棚支架和光伏组件未完成，其余村级电站有的装机容量不过，因为村里土地未协调到位，如果土地协调到位可继续建设。					
2、下宋村光伏电站低压电缆敷设完成，围栏完成 30%。					
3、杨玉河村光伏电站围栏安装完成。					
4、董寺村光伏电站围栏完成 30%。					
5、张村光伏电站除草完成。					
6、窑沟村光伏电站并网柜接线完成。					
7、与森源逆变器厂家协商，预留几个村级光伏电站继续使用森源逆变器。					
二、本周工程建设工作内容及完成情况					
1、道路工程		无			
2、开关站/升压站		无			
3、综合楼/附属建筑		无			
4、场内桩基施工		已完成。			
5、支架及组件安装		东宋镇上宋村光伏电站的支架及组件尚未完工，支架已完成总工程量的三分之一，组件完成总工程量不到三分之一，这个村级电站暂时不做并网计划。			
6、逆变器及箱变		与逆变器厂家协商预留几个村继续使用森源逆变器，现森源厂家正在调试中。			
7、送出工程（含对侧）		无			
8、现场调试		无			
9、出图情况		图纸不全			
10、设备到货情况		系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	现场施工人员 36 人，小型挖掘机 2 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出			
未解决的协调问题解决进展	部分电站的土地问题未与当地的村民协调好，村民阻止施工队伍施工。现在需要政府出面协调此问题。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工	森源逆变器厂家正在调试部分村级电站的逆变器。			

程	
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 李云 审核人： 时间： 2017 年 8 月 6 日

工程现场照片（含文字描述）：











