

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 01 期

项目： 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2017 年 09 月 09 日—09 月 15 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、一号厂房夹具定位完成。 2、二号厂房夹具完成百分之八十五，檩条完成安装百分之六十。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	支架安装完成 30%，组件未安装。			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	需业主提供组件发货时间及确定箱变位置			
9、出图情况	无			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	夹具	2017.09.08	2017.09.08	到货 100%
	檩条	2017.09.08	2017.09.08	到货 100%

	组件	2017.09.12	2017.09.12	到货 100 托
11、人员/机械情况	平均 30 人施工、25T 吊车一辆、叉车一辆、			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.09.07		2017.09.07	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	施工单位需业主提供发货时间及确定箱变位置，施工单位开始采购桥架，预计本月底采购完成。			
未解决的协调问题解决进展	已解决			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	完成组件安装 30%			
5、逆变/箱变工程	确定箱变位置并开挖			
6、外线工程				

7、其他	
------	--

填报人： 胡斌 审核人： 王琛 时间： 2017 年 9 月 15 日

工程现场照片（含文字描述）：



2017.09.13 安装支架



2017.09.11 对施工人员进行安全技术交底
