

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 03 期

项目： 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2017 年 09 月 23 日—09 月 29 日		
一、项目总体建设进度汇总：					
1、1 号厂房夹具檩条安装完成 100%，					
2、1 号厂房组件吊运完成 100%。					
3、1 号厂房桥架支架完成 70%					
2、2 号屋面组件安装完成 90%。					
二、本周工程建设工作内容及完成情况					
1、道路工程		无			
2、开关站/升压站		无			
3、综合楼/附属建筑		无			
4、场内桩基施工		无			
5、支架及组件安装		支架全部安装完成（除桥架支架），1 号厂房组件未安装，2 号厂房组件安装完成 90%。			
6、逆变器及箱变		未到货，开挖完成。			
7、送出工程（含对侧）		无			
8、现场调试		甲供组件压块调换到货时间			
9、出图情况		电子版图纸已发，未见施工蓝图。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施	
	组件	2017.09.22	2017.09.22	本周到货 100%。	
	汇流箱	2017.09.24	2017.09.24	本周到货 31 台，还缺 13 台	

11、人员/机械情况	平均 31 人施工、25T 汽车吊一辆、叉车一辆、挖机一辆			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.09.07		2017.09.07	
2、首套组件安装	2017.09.16		2017.09.16	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	甲供组件压块到货时间，与厂方协调配电房墙体拆除时间。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	1 号厂房组件压块到货后 3 天完成安装，2 号厂房全部安装完成。			
5、逆变/箱变工程	箱变基础砌筑完成 40%			
6、外线工程				

7、其他	
------	--

填报人： 胡斌 审核人： 王琛 时间： 2017 年 9 月 29 日

工程现场照片（含文字描述）：



2017.09.28 旁站吊装组件



2017.09.29 接地网焊接