

监 理 周 报

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
时间：2018/01/17

本周 施 工 概 况	施工单位（易通）： 1、完成 7# 基础浇筑； 2、完成 22#-26#架线工作； 3、8#完成支模；
材料进 场 情 况	无
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	7#完成浇筑；
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；监理通知单两次；联系单四次；升压站考核单一次；14#线路考核单的一次，冬季施工安全学习会议纪要一次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点	施工单位（易通） 1、完成 8#基础浇筑 2、13#-16#基础支模浇筑 3、问题：13#-16#村民以碾死花椒树为由，恶意敲诈，阻工严重；27#在矿区不让施工，等设计院出其他方案。 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、工程中没浇筑的基础要及时安装警示围栏，安全标识，防止闲杂人员或牲畜误入，消除安全隐患。 2、严禁在山上施工区域内烧火取暖，施工过程中，施工人员要正确佩戴安全帽，消除安全隐患； 3、冬季基础浇筑要添加防冻剂，施工必须做好升温保温措施，保证混凝土凝固质量，气温低必要时基础坑内要进行生火升温，现场资料与施工进度同步，我监理人员所要的资料抓紧进行；材料报验和图纸变更工作限期完成。 4、下周要抓紧组织人员，加派人手在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；一定要把组塔、放线工作和村民协调工作做好；目前工期紧，时间短，施工任务重，确保组塔工作和放线工作安全按时完成； 5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；																				
	天气情况	<table border="1"> <tr> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>阴</td> </tr> </table>							11	12	13	14	15	16	17	晴	晴	晴	晴	晴	晴
11		12	13	14	15	16	17														
晴	晴	晴	晴	晴	晴	阴															

编制人：孔德国 审核人：李小忘

编制时间：2018年01月17日

