

监 理 周 报

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
时间：2018/03/16

本周施工概况	施工单位（易通）： 完成 8#、13#、14#基础浇筑； 完成 15#、27#支模，15#基础浇筑进行中；
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	8#、13#、14#基础浇筑
发文情况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；联系单两次；监理通知单一次；考核单三次；
安全情况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点

施工单位（易通）

- 1、完成 15#、16#、27#基础浇筑；
- 2、完成 14#、15#基础浇筑。

正衡监理

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、现场施工安全必须做到位，我监理人员在施工现场多次发现施工人员未正确配戴安全帽；浇筑是脚手架安装不牢固，也要加强支护；山地浇筑使用的装载机等车辆必须做到安全行驶和安全防护工作。

2、工程必须按照图纸施工，准备浇筑的基础钢筋笼及地脚螺栓必须除锈，做好拆模时间和拆模后基础的养护工作，拆模前必须通知监理人员到场；基础回填必须用土回填，严禁用石头回填；

3、13#、14#、15#基础自拌水泥由于和报检材料不符，要尽快做报检；23#、24#、25#基础要尽快第三方检测。

4、时间短，施工任务重，在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；目前工期紧，，确保浇筑工作安全顺利完成；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

天气情况

10	11	12	13	14	15	16
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：李小忘 编制时间：2018年3月16日

