

# 监 理 周 报

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程  
时间：2018/03/23

本周施工概况	施工单位（易通）：  完成 15#、16#、27#基础浇筑；所有基础浇筑完成；
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	15#、16#、27#基础浇筑
发文情况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；联系单两次；监理通知单两次；考核单两次；
安全情况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点

施工单位（易通）

- 1、完成 8#、13#、14#、27#基础回填；13#-16#、27#焊接接地极；
- 2、完成 7#、8#、13#、14#基础组塔。

正衡监理

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、易通公司私自更换自拌混凝土水泥厂家，没有提前报备，存在安全隐患，我监理方已下过联系单，要求施工方尽快做水泥报检；13#-16#基础检验单没有出来之前，所有质量问题我方不负任何责任；23#、24#、25#基础要尽快第三方检测，否则下周将对你方进行经济考核。

2、15#基础浇筑过程中，未能一次性浇筑成型，存在质隐患，《整改通知单》也已下发，要求做第三方检测，未做检测不得回填，不得进入下道工序。接地极焊接部位要做好防锈处理，安装时要控制好高度。

3、塔人员尽快安排到场，具体时间本月 24 日前必须随身带身份证（高空作业人员要办好登高证，随时检查）到场。

4、后序工作，要尽早做好准备，电缆购置和电缆沟开挖及标牌定制、护坡制作等工作；基础回填要用土回填，回填时不得伤及基础；在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

天气情况

17	18	19	20	21	22	23
雨	雨	小雨	阴	晴	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：李小忘 编制时间：2018年3月23日

