

监 理 周 报

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
时间：2018/03/30

本周 施 工 概 况	施工单位（易通）： 1、完成 8#、13#-16#、27#基础回填； 2、完成 8#基础组塔；
材料进 场 情 况	无
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	8#、13#-16#、27#基础回填
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；联系单五次；监 理通知单一次；考核单三次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火 措施

下周工作要点

施工单位（易通）

- 1、完成 7#、13#、14#、27#组塔；6#-9#、26#-28#焊接接地极；
- 2、完成 28#段电缆沟开挖。

正衡监理

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、目前新换一批组塔人员，第一天开工前我监理方对施工人员进行安全教育：现场施工必须正确佩戴安全帽，高空作业必须使用安全带和二次保险绳；登高人员必须穿防滑登高鞋，并随身携带登高证；安全员佩戴安全标识；施工过程中地锚拉线必须一锚一线，禁止高空抛物，组塔中严禁塔下来回人员走动；通信设施保持畅通，必须得到准确的口令方可施工；现场注意防火安全，杜绝野外生火等安全事项。

2、按照倒排计划和周计划，本周应该完成组塔 4 基，目前只完成 1 基，进度严重滞后；新换组塔人员组塔速度较慢，目前基本上是两天一基，要求施工单位在保证安全和质量的前提下要加快施工进度。

3、地埋电缆施工在即，施工方仍未拿出施工图纸，要求施工方尽快出 1#塔段和 28#塔段地埋电缆沟（电缆井）的相关图纸和此项施工专项施工方案，以按图施工和按图验收。

4、现场资料与进度同步，目前浇筑已经完成，相关资料必须跟上。

天气情况

24	25	26	27	28	29	30
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：李小忘 编制时间：2018年3月30日

