

监 理 周 报

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
时间：2018/04/13

本周 施工 概况	施工单位（易通）： 1、完成 15、16#组塔； 2、完成 6#-9#架线；13-17#架线，
材料进 场情 况	无
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；联系单一次；考核单两次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点	施工单位（易通）						
	1. 剩余 14-19#光纤						
	2. 悬挂标识标牌						
	3. 完成所有保护帽制作						
	4. 完成导线测试						
	正衡监理 李小忘 孔德国						
	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收						
	1、安全方面：安全高于一切，工程接近尾声，越是把现场施工安全现场抓紧，不可掉以轻心，做好施工人员的安全教育工作；注意防火安全，杜绝野外生火等安全事项。						
	2、进度方面：地埋电缆施工在即，你方仍未拿出施工图纸，要求你方尽快出 1#塔段和 28#塔段地埋电缆沟（电缆井）的相关图纸和此项施工专项施工方案，以按图施工和按图验收；做好电缆的耐压试验工作，并且通知监理必须到场，否则业主和监理不予承认。						
	3、质量方面：工期接近尾声，该送检的材料尽快送检，该做第三方检测的做检测；个别缺少塔材的塔，尽快补齐；地脚螺栓和塔体螺栓的紧固必须紧固到位。						
	4、现场资料与施工进度同步，相关资料和相关资质、检验报告等必须跟上。线塔的标识牌和警示标志抓紧着手开始制作。						
	5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；						
天气情况	7	8	9	10	11	12	13
	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨

编制人：孔德国 审核人：李小忘 编制时间：2018年4月13日

