

监理周报

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

时间 2017/09/20

项目地：禹州市浅井镇范家庄村

本周施工概括	1、7#、8#基础开挖完毕； 2、10#基础浇筑。							
施工质量	质量在可控范围内。							
材料进场情况	石子、水泥、钢筋、模板、地脚螺栓							
材料进场检验	未报验							
隐蔽验收情况	无							
发文情况	联系单无份、通知单无							
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内							
下周工作重点	下周检查内容： 1、3-6#基础开挖完成； 2、9#、11#、12#基础浇筑完成； 3、8#、7#钢筋笼焊接完成。 1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 2、保证安全施工、做好安全检查记录							
	14	15	16	17	18	19	20	
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	

编制人：王朝煊

编制时间： 2017 年 09 月 20 日