

监理周报

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

项目地：禹州市浅井镇范家庄村



本周 施工 概括	1. 完成 4#、5#、17#、19#、23#、28#基础开挖 2. 完成 2#、3#基础支模； 3. 完成 21#、22#基础浇筑							
施工 质量 问题	基础浇筑质量基本可控。							
材料 进场 情况	石子、水泥、钢筋、模板、地脚螺栓							
材料 进场 检验	未报验							
隐蔽 验收 情况	无							
发文 情况	联系单 1 份、通知单 1 份							
安全 情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内							
下周 工作 重点	下周检查内容：							
	1、1. 基础开挖应完成 4 基、基础浇筑应完成、4 基基础回填应完成 3 基、铁塔组立应完成 3 基。							
	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收做好现场材料的进场管控 2、保证安全施工、做好安全检查记录							
		9	10	11	12	13	14	15
		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：王朝焱

编制时间： 2017 年 11 月 15 日