

监理周报

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35kV 线路送出工程

时间：2017/12/6

项目地：禹州市浅井镇范家庄村

本周施工概况	1. 完成 5、6、9、17、18、20、21 基础回填 2. 完成 23、24、27、28 基础支模； 3. 完成 28 基础浇筑 4. 完成 1、4、5、6、9、11、12 组塔								
施工质量 问题	质量基本可控。								
材料 进场 情况	塔材进场								
材料 进场 检验									
隐蔽 验收 情况	无								
发文 情况	联系单 2 份、通知单 2 份								
安全 情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内								
下周 工作 重点	下周检查内容： 1、商混批下后：13、14、15、16、23、24、25、26、27 浇筑完成 2、基础回填应完成 23、24、25、26、27、28 3、铁塔组立完成：2、3、10、17、18、19、20 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 保证安全施工、做好安全检查记录								
		30	1	2	3	4	5	6	
		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	

编制人：王朝焯

编制时间：2017 年 12 月 6 日