


西藏嘉天羊易电站储能项目

监理周报表 (11月17日至11月24日)

编号: 17304-YXCN-SXMB4-JL-04-05-009



项目名称	西藏嘉天羊易电站储能项目				
监理单位	常州电力工程监理有限公司				
一、上周施工计划完成情况					
概述: 工程进度情况如下: 1、储能系统手动调试完成; 2、储能系统自动调试开始;未开始,EMS厂家未到场; 3、35KV 开关柜安装完成;(具体看业主也电网协调) 4、集装箱内电池,设备验收					
二、下周施工计划					
概述: 1、储能系统自动调试开始; 2、35KV 开关柜安装完成;(具体看业主与电网协调) 3、一、二次设备验收 4、并网试运行					
工程项目名称	总工程量	计划完成量	累计完成量/率%	保证措施	备注
三、安全文明施工					
上周安全文明施工情况简述: 1、进场施工人员都能正确佩戴安全帽,特殊施工人员能持证上岗,能做到工完料净场地清					
四、质量控制					
上周施工质量情况简述 通过一周的单体调试,PCS 设备总体运行良好,箱变带电运行平稳,电气设备及电缆安装质量良好。电缆盖板质量一般。					
五、施工人员/机械					
承包单位名称	北京慧峰聚能科技有限公司		作业区域/项目	设备基础	
人力资源	岗位/工种	上周人数	下周计划人数	备注	
	项目部管理人员	1	1		
	技术人员	2	8		

地址: 常州市武进经济开发区兰香路 8 号 (交大园 4F) 电话: 0519-86767557

	现场施工人员	8	5	
	合计	11	14	
机械 设备 资源	机械、设备名称	上周(台数)	下周计划(台数)	备注
	合计			
	简述：施工机械能满足现场施工要求			
六、需要业主单位协调解决的问题				
一、需协调问题				
暂无。				